

- 4 -

4°/ Nouveaux aménagements effectués par le Service des Ponts-et-Chaussées à partir du mois de novembre 1940 -

Le 30 Septembre 1940, le Service des Ponts-et-Chaussées recevait de M. le Préfet des Basses-Pyrénées des instructions en vue de procéder au réaménagement du camp pour l'hébergement de 10.500 étrangers et le logement des inspecteurs et leurs familles et de 168 gardes et leurs familles.

Ces travaux réalisés au cours des années 1941 et 1942, comprenaient essentiellement :

- Augmentation de la plateforme du camp de 12 Ha environ.

Voies d'accès

- 600 ml de chaussée empierrée de 3 à 4 mètres de largeur.

Baraquements

- 22 baraques logement en bois de 50m. x 8 couvertes en tuiles,
- 3 magasins du même genre,
- 3 pavillons en dur pour le logement du Directeur, du Sous-Directeur et du Gestionnaire,
- Remise en état de 200 baraques pour le logement des hébergés,
- Aménagement de 7 baraques pour le logement des inspecteurs (Installations sanitaires et cloisonnements).

Adduction d'eau

- Réseau de distribution desservant les nouvelles baraques logements comprenant 3.200 ml de canalisation de 40 m/m à 80 m/m de diamètre et environ 200 branchements particuliers.

Réseau d'égouts

- Réseau d'évacuation des eaux usées desservant les nouvelles baraques logements comprenant 1770 ml de canalisation en buses de ciment de 0m.20 à 0m.60 de diamètre.

Réseau d'éclairage

- Réseau de distribution desservant les nouvelles baraques logements comprenant :
1 poste de transformation avec transformateur de 60 KVA 5000V/110/220V.,
Lignes conducteurs aluminium sur poteaux en béton armé de 11 à 13 mètres, comprenant une longueur totale de 2.035 ml de lignes de 2 à 4 fils en section variant de 18 à 50 m/m².

5°/ Nouveaux aménagements effectués par le Service des Ponts-et-Chaussées en 1943 - 1944 - 1945 -

Les aménagements principaux et importants effectués en 1943-1944-1945 comprennent essentiellement, en dehors des travaux

.../